

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва
на 2016-2020 роки за 2017 рік

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2017 рік				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів за 2017 рік				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. Удосконалення системи управління у сфері житлово-комунального господарства												
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	0.00	0.00	0.00	0.00	Відповідно до виданих Печерською райдержадміністрацією розпоряджень, проводиться робота щодо передачі житлових будинків з комунальної власності на баланс ОСББ «Німанська 7» за адресою: вул. Німанська, 7, ОСББ «Імені Архітектора Добровольського» за адресою: вул. Катерини Білокур 10/15, ОСББ «П.Мирного, 5» за адресою: вул. П.Мирного, 5, ОСББ «Прогрес 28/19» за адресою: вул. Лютеранська, 28/19, ОСББ «Дніпро» за адресою: вул. Грушевського, 4-А, ОСББ «Зелене подвір'я» за адресою: Велика Васильківська, 45, ОСББ «Печерськ-17»	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.00	Створено 134 ОСББ	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.00	29 (уповноважені особи багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства)	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	0.00	0.00	0.00	0.00	Опрацьовуються звернення мешканців будинків, в тому числі із питань, що стосуються житлово-комунальних послуг: неякісне надання послуг, здійснення перерахунку за несвочасне/неякісне надання послуг, проведення ремонтів, усунення аварійних ситуацій тощо. За потребою звернення розглядаються з виходом на місце, вживаються заходи реагування відповідно до наданих повноважень.	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	5000.00	0.00	5000.00	0.00	Робочою групою у складі депутатів Київради, фахівців Департаменту житлово-комунальної інфраструктури та Департаменту фінансів розроблено проект рішення Київради "Про створення на базі комунального концерну "Центр комунального сервісу" ресурсних центрів ОСББ" від 28.11.2017 № 08/231-2943/ПР (далі - проект Рішення), де буде надаватись правова, технічна, фінансова, проектна та інформаційна підтримка для створення та супроводження ОСББ. Проект отримав підтримку ПК Київради з питань ЖКГ та ПЕК, ПК Київради з питань бюджету та СЕР. Опрацьовано правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київради щодо проекту. Проект готується до розгляду Київрадою.	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2. Технічне переоснащення та підвищення енергоефективності у галузях житлово-комунального господарства												
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												

2.1.1.	Реконструкція та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	80000.00	0.00	80000.00	0.00	По перехідних об'єктах з 2016 року роботи завершено на всіх 69 об'єктах (це 84 ліфта) ліфти введено в експлуатацію. По нових об'єктах проведено допорогові закупівлі з визначенням проектної організації по всіх 143 об'єктах (це 184 ліфта), та укладено договори по 143 об'єкту (це 184 ліфта). отримано експертних звітів по 136 об'єктах (це 171 ліфтів). Проведено закупівлі та укладено договори з підрядними організаціями по виконанню будівельно-монтажних робіт по 131 об'єктах (це 160 ліфтів). Ведуться будівельно-монтажні роботи по 34 об'єктам (це 38 ліфтів). Введено ліфтів в експлуатацію 51 нових об'єктів (це 58 ліфтів).	147704.90	9219.70	138485.20	0.00	По 6 об'єктах (це 12 ліфтів) у зв'язку зі змінами у містобудівному законодавстві проектно-кошторисна документація проходить комплексну експертизу за всіма напрямками що збільшує терміни підготовки документації для проведення процедури закупівель по виконанню будівельно-монтажних робіт. По 5 об'єктах (11 ліфтів) відкриті торги не відбулися в зв'язку з невідповідністю наданої учасниками технічної документації.
2.1.2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	100000.00	0.00	100000.00	0.00	Всі роботи виконуються згідно графіку.	522766.10	2642.60	462608.00	57515.50	-
2.1.3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000.00	0.00	30000.00	0.00	Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним майданчикам та 118 оголошень по ігровим майданчикам. Переможцем на виконання робіт з облаштування спортивних майданчиків визначено ТОВ «СТРИТ СПОРТ», з яким укладено 177 договорів, з яких 5 Договорів розірвано у зв'язку з технічною неможливістю облаштування спортивних майданчиків. По 3 об'єктах закупівля не відбулася через відсутність пропозицій. Станом на 29.12.2017 року встановлено 172 спортивних майданчиків. Переможцями на виконання робіт з облаштування ігрових майданчиків визначено ТОВ "Торгово-будівельна компанія "Київексклозивбуд", з яким укладено 5 договорів та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», з яким укладено 113 договорів, з яких 6 Договорів розірвано у зв'язку з технічною неможливістю облаштування ігрових майданчиків. Станом на 29.12.2017 року встановлено 112 ігрових майданчиків. Через систему електронних закупівель було розміщено 180 оголошень по спортивним	50348.41	3799.60	45628.70	920.11	У зв'язку з технічною неможливістю виконати роботи з облаштування майданчиків.
2.1.4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	30000.00	0.00	30000.00	0.00	280 об'єктів - виконано, 24 об'єкта - розпочато роботу	119714.40	1066.10	118648.30	0.00	-
2.1.5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	10000.00	0.00	10000.00	0.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.1.6.	Реалізація енергоефективних проектів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	50000.00	0.00	50000.00	0.00	Оголошено та проведено конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва ОСББ (ЖБК) (конкурс проектів 2017 року). Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 02.06.2017 № 659 «Про визначення замовника робіт, що виконуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва в рамках проектів, які перемогли у 2017 році в конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках» затверджено 82 проекти, по яким будуть проводитись роботи. Затверджено розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 20.09.2017 № 1160 щодо доповнення адресного переліку об'єктів (загальна кількість 135 шт). Станом на 29.12.2017 роботи по 110 об'єктам виконані в повному обсязі. Проведено реконструкція (модернізація) ІТП в 29 житлових будинках, утеплення фасадів в 33 будинках, утеплення крівлі в 3-х житлових будинках, проведено енергоефективні заходи з заміни освітлення на енергозберігаюче у 10 будинках. На деяких об'єктах роботи виконані частково (15 об'єктів - роботи з заміни дверей та вікон на енергозберігаючі). На 10 об'єктах роботи не виконано (7 ІТП, 1 альтернативні джерела енергії, 2 фасади).	83075.70	0.00	83075.70	0.00	Виконано частково. Внесення змін до адресного переліку та затвердження його наприкінці вересня 2017 року відтерміновали у часі виконання запланованих у 2017 році робіт. Не виконано роботи ОСББ (30%), невидані або несвоєчасно видані технічні умови від Київенерго, збільшення вартості та обсягу робіт у зв'язку зі зміною технічних умов Київенерго.

2.1.7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	7000.00	0.00	7000.00	0.00	За 2017 рік уповноваженими банками внесено до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури реєстри по 25 позичальникам, що реалізували енергоефективні заходи в своїх будинках за рахунок отриманих «теплих» кредитів.	4500.00	0.00	4500.00	0.00	-
2.1.8.	Комплексна термосанация житлового фонду міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	100000.00	0.00	0.00	100000.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												
2.2.1.	Комплексна термосанация в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в	223200.00	0.00	103200.00	120000.00	Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.05.2012 № 711 «Про виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з термомодернізації будівель бюджетної сфери» (з адресним переліком на 108 об'єктів). По 17 об'єктам бюджетної сфери велися роботи. За рахунок коштів бюджету м.Києва: По 12ти об'єктам велися проектні роботи, проектні роботи завершено, отримано експертні висновки. Всі документи відправлено до ДЖКІ для підготовки розпорядження на затвердження ПКД. По 1му об'єкту (ДНЗ № 300 вул.Радунська, 22/9А) виконано будівельно-монтажні роботи: утеплення покрівлі, фасада, цоколя, заміна вікон, заміна опалення та вентиляції, оздоблення відкосів, заміна електрообладнання. Будівельно-монтажні роботи виконано. За рахунок коштів НЕФКО: По 4м об'єктам проводились будівельно-монтажні роботи. Роботи будуть завершені в 2018 році. Затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) від 03.07.2017 № 779 «Про внесення змін до додатка до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	196391.80	13871.20	154594.00	27926.60	-
2.2.2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації Департамент житлово-	39000.00	0.00	0.00	39000.00	У 2017 році завершені роботи по модернізації системи освітлення у всіх закладах, де планувалась модернізація, відповідно до Розпорядження ВО КМР (КМДА) від 12.03.2014 №253 (зі змінами) - 33 об'єкти.	31115.71	0.00	29170.11	1945.60	-
2.2.3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації Департамент освіти і	10000.00	0.00	10000.00	0.00	Відсутність фінансування	260.00	0.00	260.00	0.00	-
2.2.4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації Департамент житлово-комунальної	34000.00	0.00	4000.00	30000.00	Розпорядженням ВО КМР (КМДА) від 26.09.2016 №904 затверджено 12 закладів освіти, на яких планувалось виконувати роботи. У зв'язку зі зміною розрахунку середньомісячної заробітної плати проводилось корегування проектної документації, розробленої в 2016 році. Отримано експертні висновки по 11ти об'єктам. Проведено електронні закупівлі на БМР. Було укладено 2 договори з переможцем ТОВ "СТС Сервіс ЛТД" на 4 об.	782.80	0.00	782.80	0.00	Відповідно до листа ТОВ "СТС-сервіс" від 06.12.2017 № 427 роботи по об'єктам в цьому році виконуватись не будуть у зв'язку з несприятливими погодними умовами в передбачений період виконання робіт. Договори розірвано.

2.3.5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. І черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	285756.80	0.00	285756.80	0.00	Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу, отримано експертний звіт від 10.07.2017 №00-0231-17/3. В листопаді затверджено розпорядження ВО КМР (КМДА) про затвердження ПКД від 06.11.2017 №1394. В кінці грудня поточного року розпочато підготовку до процедури вибору генеральної підрядної організації. Відкоригована проектна документація стадії "П" пройшла державну експертизу, отримано експертний звіт від 10.07.2017 №00-0231-17/3.	290.10	0.00	290.10	0.00	Програму 2017 року виконано на 96,6%
2.3.5.2.	Виконання підготовчих робіт п'ятого пускового комплексу (перша черга) проекту реконструкції Бортницької станції аерації;	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	63150.00	63150.00	0.00	0.00	У вересні 2017 року завершено повний комплекс будівельних робіт (100 % від проектних об'ємів). Протягом листопада - грудня 2017 р., згідно з умовами договору, генпідряднику перераховано суму гарантійного утримання (борг за 2016 рік та утримання 2017 року). Триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації, що здійснюється консорціумом японських проектних організацій та фінансується в рамках наданої технічної допомоги Урядом Японії. У вересні 2017 року завершено повний комплекс будівельних робіт (100 % від проектних об'ємів). Протягом листопада - грудня 2017 р., згідно з умовами договору, генпідряднику перераховано суму гарантійного утримання (борг за 2016 рік та утримання 2017 року). Триває процес розробки робочої документації по проекту реконструкції Бортницької станції аерації.	32536.00	17582.00	14954.00	0.00	Програму 2017 року виконано на 93,1% Роботи, в рамках виконання підготовчих робіт по 5 ПК І черги будівництва, виконані на 100%. Сума неосвоєних коштів повернута до державного бюджету у зв'язку з економією від вартості укладених договорів. Програму 2017 року виконано на 93,1% Роботи, в рамках виконання підготовчих
2.3.5.3.	Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси).	ПАТ «АК «Київводоканал»	2730000.00	0.00	0.00	2730000.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.5.4.	Реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція» Департамент житлово-	276000.00	0.00	276000.00	0.00	Скоригована проектно-кошторисна документація, отримано експертний звіт №2643/е/17 від 21.11.2017 року. Оголошені відкриті торги для визначення підрядної організації UA-2017-11-07-003227-с. Орієнтовний строк початку аукціону 12.02.2018 року. Скоригована проектно-кошторисна документація, отримано експертний звіт №2643/е/17 від 21.11.2017 року. Оголошені відкриті торги для визначення підрядної організації UA-2017-11-	50.10	0.00	50.10	0.00	Строк проведення відкритих торгів (міжнародні)
2.3.6.	Розвиток міської централізованої каналізації шляхом подальшого будівництва та реконструкції колекторів і мереж:											
2.3.6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедева, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний каналізаційний колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	270359.40	0.00	270359.40	0.00	1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Тривають будівельні роботи. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. 2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва: Будівельні роботи завершені в повному обсязі. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. 1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Тривають будівельні роботи. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. 2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва: Будівельні роботи завершені в повному обсязі. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. 1.Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д=700-1000 мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва: Тривають будівельні роботи. Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р. 2. Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова,	135882.15	0.00	53923.00	81959.15	Роботи виконуються згідно з календарним графіком до укладених Договорів. Будівельні роботи по об'єкту "Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва" завершено в повному обсязі
2.3.6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливний колектор (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здолбунівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосівський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	229500.00	0.00	229500.00	0.00	1. Реконструкція ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вул. Кирилівської до вул. С. Склярєнка в Подільському районі м. Києва: Об'єкт реалізується за рахунок Інвестиційної програми "ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 рік. Укладено договір на розробку проектної документації з ТОВ "ПК ПРОЕКТНИЙ КОМПЛЕКС" та надано авансовий платіж для розробки проектної документації. Проектна документація розроблена та готується до передачі в експертизу.	214215.49	0.00	123767.40	90448.09	Роботи з розробки проектної документації ведуться згідно графіка виконання робіт

2.3.6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної	532300.00	532300.00	0.00	0.00	Будівельно-монтажні роботи виконуються відповідно до графіка.	104343.25	0.00	5100.00	99243.25	-
2.3.6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуща-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-б», бульв. Лесі Українки, вул. Урлівська від вул. Здолбунівської до вул. А. Ахматової та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент	60480.00	0.00	60480.00	0.00	Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації. Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації. Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації. Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації. Будівництво об'єкта призупинено у 2011 р., є потреба у обстеженні, коригуванні і перезатвердженні проектної документації.	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.3.7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	132960.00	0.00	132960.00	0.00	Перехідні об'єкти Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкти реалізуються за рахунок Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал" на 2017 р.: 1. Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б в Голосіївському районі м. Києва; 2. Реконструкція КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б в Оболонському районі м. Києва; 3. Реконструкція КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23 в Подільському районі м. Києва; 4. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Ново-Святошинська" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання по проспекту Перемоги, 137 в Святошинському районі м. Києва; 5. Реконструкція каналізаційної насосної станції "Конча-Заспа-4" з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою Столичне шосе, 21 км в Голосіївському районі м. Києва; 6. Реконструкція каналізаційної насосної станції "ВДНГ", з впровадженням енергозберігаючого обладнання та частотного регулювання за адресою: територія НВЦ "Україна" в Голосіївському районі м. Києва. Перехідні об'єкти Інвестиційної програми ПрАТ "АК "Київводоканал". Будівельні роботи завершені. Об'єкти	40817.63	0.00	0.00	40817.63	Проведено тендерну процедуру визначення підрядної організації: Реконструкція КНС «Водопарк» по вул. Мурманській, 2 в Деснянському районі м. Києва.
2.3.8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал» Департамент житлово-комунальної	65622.90	0.00	65622.90	0.00	Проектна документація стадії "П" розроблена та пройшла державну експертизу (експертний звіт від 15.09.2016 №00-1880-15/13). Проектна документація затверджена розпорядженням КМДА від 29.12.2016 №1389. Визначено пріоритетність реконструкції дюкерів та сформовано першочерговий об'єкт виконання реконструкції (3 дюкера). Опрацюються питання щодо можливих джерел фінансування, в т.ч. через програму ДФРР та залучення кредитних коштів.	0.00	0.00	0.00	0.00	Опрацювання питання щодо пошуку джерела фінансування на виконання проектних (РД) та будівельних робіт
2.3.9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	50000.00	0.00	50000.00	0.00	ПРОВЕДЕНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ "БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МКР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ. Д'ЯЧЕНКО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ", РОЗРОБЛЕНА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПО ОБ'ЄКТАМ "БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ. ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В МКР. БОРТНИЧІ", "БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ". У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ - 9 ОБ'ЄКТІВ. ПРОВЕДЕНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПО ОБ'ЄКТУ "БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МКР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ. Д'ЯЧЕНКО У	38508.41	0.00	23062.60	15445.81	-
2.3.10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обґрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	700.00	0.00	700.00	0.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-

2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії

2.4.2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):														
2.4.2.1.	в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації Департамент житлово-	30550.00	0.00	30550.00	0.00	У 2017 році не передбачено виділення асигнувань з бюджету м. Києва на проведення робіт з капітального ремонту обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП) . Роботи фінансуються за рахунок грантових коштів фонду ЕСР. За 2017 рік повністю завершено роботи на 138 об'єктах, на стадії завершення роботи із модернізації 60 закладів. Роботи будуть завершені в 2018 році.	32278.40	0.00	8441.40	23837.00				
2.4.2.2.	у житловому фондї.	ПАТ «КІВЕНЕРГО»	25000.00	0.00	0.00	25000.00	Виконано БМР	16554.68	0.00	0.00	16554.68				
2.4.3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації Департамент житлово-	5000.00	0.00	5000.00	0.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.4.4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КІВЕНЕРГО» Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КІВЕНЕРГО» Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КІВЕНЕРГО» Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КІВЕНЕРГО»	250000.00	0.00	0.00	250000.00	КІВЕНЕРГО. Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016 року. БМР - прокладено 2812 м. труб. КІВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ. Будівництво теплових мереж для приєднання до централізованих теплових мереж ПАТ "КІВЕНЕРГО" житлових будинків № 26, 28 на вул. Чистяківській. Виконано коригування проектної-кошторисної документації з внесенням не передбачених обсягів робіт по благоустрою та асфальтуванню території, не врахованих перетинаючих мереж, зміни напрямку мережі, зміни технології прокладання мережі. Проектна документація передана до експертної організації. Отримано експертний звіт – 31.10.2017р. №2530/е/17 . Розпочаті роботи з благоустрою завершених ділянок перекладених мереж.Проведені пусконаладжувальні роботи індивідуальних теплових пунктів будинків № 26 та № 28. Будівництво теплових мереж та монтаж двох ІТП виконано. Розпочата переговора процедура (оголошення UA-2017-12-15-000348) на виконання додаткових робіт. Розпочата процедура прийому СВП «Київські теплові мережі» ділянок теплотраси та змонтованого обладнання ІТП. КІВЕНЕРГО. Проектно-вишукувальні роботи виконано до 2016 року. БМР - прокладено 2812 м. труб. КІВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ. Будівництво теплових мереж для приєднання до	72023.23	0.00	3705.70	68317.53	КІВЕНЕРГО. Реконструкція ТМ-6 ТОВ «Єврореконструкція» (від ТМ-1 ТЕЦ-5) від шахти підйому (ШП) до шахти опуску (ШО) на мосту ім. Патона (БМР).Проектно-вишукувальні роботи не виконувались. До початку ПВР необхідно провести експертизу стану мостових конструкцій. КІВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ. Необхідність коригування проектних рішень, отримання експертного звіту та проведення переговорної процедури.			
2.4.5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КІВЕНЕРГО» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КІВЕНЕРГО»	100000.00	0.00	0.00	100000.00	Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж. Розпочата робота щодо отримання нових ТУ від ПрАТ «АК «Київводоканал» та внесення змін до розділу проекту «Водопостачання» (виконання додаткових робіт з перекладання існуючих водопровідних вводів та водопровідних мереж Д=250 мм до 9-ти будинків).Електронні закупівлі щодо визначення проектної організації для виконання проектних робіт з урахуванням вимог нових ТУ та зміни назви об'єкта будівництва буде проведено у 2018 році.	78728.66	0.00	37008.20	41720.46	Не скоригована проектна документація. Необхідність отримання нових ТУ від ПрАТ "АК "Київводоканал"			
2.4.6.	Реконструкція котельнь з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дуттьових вентиляторів та димососів.	ПАТ «КІВЕНЕРГО»	24500.00	0.00	0.00	24500.00	Реконструкція теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж. Розпочата робота	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.4.7.	Модернізація об'єктів теплопостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КІВЕНЕРГО» Департамент житлово-	100000.00	0.00	0.00	100000.00	Встановлення теплоутилізатора на котлі № 5 котельні СТ «Біличі» (ПВР): тендерні процедури по закупівлі послуги не проводяться в зв'язку зі зміною інвестиційної програми СВП "КТМ" 2016 і 2017 років	0.00	0.00	0.00	0.00				

2.4.8.	Реконструкція котельень з ліквідацією малоефективних котельень:													
2.4.8.2.	Реконструкція котельень (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КІВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення	100000.00	0.00	0.00	100000.00	Реконструкція котельень (перелік об'єктів визначений розпорядженням КМДА від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 - відсутні в Програмі 2017 року. Реконструкція котельні на вул. Котельникова, 7/13. Виконано гідравлічні випробування тепломеханічної частини обладнання. Завершено пуско-налагоджувальні роботи з налаштування котельного обладнання; установок хімічного очищення води, налаштування системи автоматики сигналізації загазованості та системи вентиляції. Для включення котельні в роботу на новому обладнанні передано СВП «Київські теплові мережі» на затвердження виконавчу документацію. Виконано утеплення трубопроводів, виконані пусконаладжувальні роботи режимного котельного обладнання. проведено навчання технічного персоналу. Для завершення реконструкції необхідне коригування проектної документації. Роботи по реконструкції будівлі будуть розпочаті після затвердження проектно-кошторисної документації у зв'язку з тим що більша частина робіт не передбачена існуючою проектною документацією.	1031.20	0.00	1031.20	0.00	У зв'язку з неотриманням експертного звіту роботи по реконструкції будівлі котельні будуть розпочаті у 2018 році.		
2.4.9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з використанням альтернативних видів палива:													
2.4.9.1.	Впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об'єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики.	ПАТ «КІВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства ПАТ «КІВЕНЕРГО»,	48000.00	0.00	0.00	48000.00	Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00		-	
2.4.9.2.	Впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного тепло акумуляційного обігріву та гарячого водопостачання.	ПАТ «КІВЕНЕРГО», підприємства і організації сфери житлово-комунального господарства ПАТ «КІВЕНЕРГО»,	140.00	0.00	0.00	140.00	Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00		-	
2.4.9.3.	Реконструкція котельень з переведенням їх на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.	ПАТ «КІВЕНЕРГО»	300.00	0.00	0.00	300.00	Роботи з проектування та реконструкції не проводилися у зв'язку з відсутністю фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00		-	
2.4.9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	45000.00	0.00	45000.00	0.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00		-	
2.4.10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:													
2.4.10.1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КІВЕНЕРГО»	736000.00	0.00	0.00	736000.00	Розроблено проектну документацію, проведені процедури закупівель кабелю та муфт 110 кВ	0.00	0.00	0.00	0.00		Тривалий термін тендерних процедур	
2.4.10.2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич- Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КІВЕНЕРГО»	248000.00	0.00	0.00	248000.00	Розроблено проектну документацію, розпочато виконання робіт по КРУЕ 110 кВ	80893.08	0.00	0.00	80893.08		-	
2.4.10.3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінії ПС «Мостицька».	ПАТ «КІВЕНЕРГО»	469000.00	0.00	0.00	469000.00	Проектування зупинено у зв'язку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник Укренерго)	0.00	0.00	0.00	0.00		-	
2.4.10.4.	Будівництво КЛ 110 кВ «Західна - І черга живлення ПС «ВУМ».	ПАТ «КІВЕНЕРГО»	40000.00	0.00	0.00	40000.00	Проектування зупинено у зв'язку з відсутністю робочого проекта ПС "Західна" (замовник Укренерго)	0.00	0.00	0.00	0.00		-	
2.4.11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КІВГАЗ»	50000.00	0.00	0.00	50000.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00		-	
2.5. Санітарне очищення міста														

2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КІВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	43770.50	0.00	8754.10	35016.40	Підготовлено технічне завдання для визначення проектною організацією шляхом проведення відкритих торгів.31.05.2017 р. опубліковано оголошення про проведення торгів для визначення проектною організацією. Аукціон по визначенню проектною організацією відбувся 31.07.2017 року. Переможцем визнано ТОВ «Інжинірингова компанія «Нафтогазові технології». Підписано договір № 6-кт від 04.09.2017. Виконані вишукувальні роботи та науково-технічні роботи. Виконана стадія ТЕО надана на опрацювання замовнику та фахівцям заводу «Енергія». Після опублікування у газеті «Хрещатик» заяви про наміри, 15.12.2017 року у актовій залі Дарницької райдержадміністрації були проведені громадські слухання.	2285.60	0.00	2285.60	0.00	Роботи виконуються відповідно календарного плану.
2.5.2.	Будівництво системи комплексів (заводів) з переробки твердих побутових відходів:											
2.5.2.1.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються в північно-західній частині м. Києва (розміщення - с. Озера, Бородянського району Київської області).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	400000.00	0.00	0.00	400000.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.2.2.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – с. Підгірці).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	400000.00	0.00	0.00	400000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.3.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у правобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	400000.00	0.00	0.00	400000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.4.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі вул. Колекторна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	400000.00	0.00	0.00	400000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.5.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – с Проліски).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	150000.00	0.00	0.00	150000.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.2.6.	Будівництво комплексу з сортування/переробки ТПВ, що утворюються у лівобережній частині м. Києва (розміщення – в районі ТЕЦ-6).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	400000.00	0.00	0.00	400000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Не вирішено земельне питання, виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.5.2.7.	Створення потужностей з переробки будівельних та великогабаритних відходів на базі полігону № 6 (вул. Червонопрапорна).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	75000.00	0.00	0.00	75000.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» Департамент житлово-комунальної інфраструктури,	21819.50	0.00	21819.50	0.00	У 2016 році ПрАТ "Київспецтранс" даний проект було передано на експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза». У липні 2017 року було отримано експертний звіт щодо виявлених помилок і недотримання нормативних вимог у проектній документації (№10-0938-16 (10-0381-16) від 21.07.2017). Після отримання вказаного звіту проектна організація – ПАТ «Укрводпроект» відкоригувала проект згідно з зауваженнями та передала, разом із замовником, на повторну експертизу до ДП «Укрдержбудекспертиза». На цей час готується договір на повторну експертизу проекту. На замовлення КП "Київкомунсервіс" здійснено технічне переоснащення очисних споруд полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області на суму 22257,1 тис.грн. У 2016 році ПрАТ "Київспецтранс" даний проект було передано на експертизу в ДП «Укрдержбудекспертиза». У липні 2017 року було отримано	22257.10	0.00	22257.10	0.00	-

2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	3600.00	0.00	1200.00	2400.00	Придбання КП «Київкомунсервіс» нових контейнерів для збирання небезпечних відходів в складі побутових – 150 од.	999.70	0.00	999.70	0.00	-
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень модульного типу.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2369.00	0.00	2369.00	0.00	СВКП "Київводфонд" виконані роботи по капітальному ремонту 7од. Громадських вбиралень в повному обсязі	3131.40	0.00	3131.40	0.00	Роботи виконано в повному обсязі
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	10000.00	0.00	0.00	10000.00	Придбання КП «Київкомунсервіс» підземних контейнерів – 52 од на суму 10931,0 тис.грн КП «Київжитлоспецексплуатація» отримано 9 проектів, проводяться підготовчі роботи з встановлення підземних контейнерів. Освоєно коштів - 110,8 тис.грн. Придбання КП «Київжитлоспецексплуатація» підземних контейнерів - 150 од на суму - 22491,0 тис.грн. Придбання КП «Київкомунсервіс» підземних контейнерів – 52 од на суму 10931,0 тис.грн КП «Київжитлоспецексплуатація» отримано 9 проектів, проводяться підготовчі роботи з встановлення підземних контейнерів. Освоєно коштів - 110,8 тис.грн. Придбання КП «Київжитлоспецексплуатація» підземних контейнерів - 150 од на суму - 22491,0 тис.грн.	33532.80	0.00	33532.80	0.00	Значна частина місць встановлення підземних контейнерів знаходиться в межах центрального історичного ареалу міста та червоних ліній, проекти по їх встановленню потребують додаткових погоджень у Міністерстві культури України та Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що уповільнило процес отримання експертизи проектної документації. Також, необхідно отримати технічні умови на встановлення контейнерів , погодження місць встановлення контейнерів з організаціями, що експлуатують інженерні мережі міста, з установами, які координують діяльність в сфері благоустрою міста та інше.
2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	10000.00	0.00	0.00	10000.00	КП "Київкомунсервіс" придбано: сміттєвозів – 4 од. Бортвовий вантажний автомобіль з краном маніпулятором, мультіліфтом та змінними кузовами - 1 од. , Обладнання для мийки контейнерів - 1 од., екскаватор навантажувач - 2 од., самоскид - 2 од., Мобільний комплекс обладнання для ущільнення та пакування твердих побутових відходів - 1 од., Вантажопасажирський автомобіль для перевезення небезпечних відходів -1 од. Підприємствами сфери поводження з побутовими відходами придбано: сміттєвози - 6 од. КП "Київкомунсервіс" придбано:	85699.20	0.00	79199.20	6500.00	-
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	5000.00	0.00	0.00	5000.00	КП «Київкомунсервіс» та підприємствами у сфері поводження з відходами придбано, орендовано та відремонтовано - 2470 контейнерів	13929.10	0.00	11441.80	2487.30	-

2.6. Ритуальні послуги

2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	10000.00	0.00	10000.00	0.00	Відсутність земельної ділянки під будівництво нового крематорію	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	6000.00	0.00	6000.00	0.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	28190.00	0.00	28190.00	0.00	Розширення Лісового кладовища. Проект пройшов Державну експертизу землепорядної документації. Підготовлені відповідні документи для погодження проекту в Кабінеті Міністрів України. Будівництво II черги Південного кладовища. Отримано акт постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №140259). На підставі отриманого акту подано клопотання до голови Києво-Святошинської РДА з проханням надати розпорядження на вилучення із користування філією «Антонов-Агро» земельної ділянки. Проект знаходиться на погодженні Держпродспоживслужби. Проводяться роботи щодо підготовки розроблення проекту детального плану території. Розширення Миського кладовища по вул. Стеценка, 18 в м.Києві. Ведеться процес проекту приєднання КП ПСРБУ до РС СКП "Спецкомбінат ПКПО". Реконструкція (реставрація і реабілітація) Байкового кладовища, вул.Байкова, 6 в голосівському районі (1 черга). Отримано розпорядження КМДА(№1222 від 05.10.2017) щодо будівництва, укладено договір, ведуться будівельні роботи. Були оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-а). За результатами аукціону, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Розроблена технічна документація із землеустрою. БУДІВНИЦТВО ТУАЛЕТУ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ НА ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 1-5, 6 В М. КИЄВІ Затверджено розпорядження ВО КМР(КМДА)(№1222 від 05.10.2017) щодо будівництва, укладено договір. Будівельні роботи виконано повністю в межах фінансування	700.00	0.00	700.00	0.00	-
2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Миське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	34760.60	0.00	34760.60	0.00	Проведені обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних; виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями; збір та аналіз інформації, що стосується об'єкту проектування. З метою отримання права користування земельними ділянками оголошені відкриті торги щодо розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (номер оголошення UA-2017-05-29-000551-а). 15.06.2017 відбувся аукціон, визначено переможця - КП "Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі". Переможець торгів не надав відповідних документів, прийняте рішення про відхилення тендерної пропозиції. 18.07.2017 процедура відкритих торгів оголошена повторно (номер оголошення UA-2017-07-18-000547-с). Пропозиції всіх учасників було відхилено в зв'язку з тим, що всі тендерні пропозиції не відповідали вимогам тендерної документації. Процедура була об'явлена втретє (UA-2017-08-09-001060-с). 29.08.17 відбувся аукціон, визначено переможця – ДП «Центр державного земельного кадастру». Укладено договір (№113 від 25.09.17). Ведуться роботи щодо розробки технічної документації із землеустрою. Проведені обстеження ділянок забудови, збір вихідних даних; виїзд на майданчики з потенційними проектними організаціями;	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність державного акта на право користування земельною ділянкою
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО	700.00	0.00	700.00	0.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.6.8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник Департамент житлово-	10000.00	0.00	10000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
2.7. Інженерний захист територій												

2.7.6.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП "СУПР")	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київбудреконструкція", КП «СУПР» Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київбудреконструкція"	20000.00	0.00	20000.00	0.00	КП «КБР» по об'єктах: протизсувні роботи на схилі озера Глинка - Підприємство організацією ТОВ «Ягуар» у 2017 році влаштовано 90 м тимчасової дороги. Проведена закупка та встановлено інклінометричні труби для моніторингу стану схилу. На даний час на об'єкті виконано роботи зі знесення зелених насаджень в зоні влаштування монтажної площадки для будівництва підпірної стіни ПС-1, прокладено кабелі 0,4 кв електропостачання. Виконано влаштування монтажної площадки для буронабивної установки. Проводяться роботи з будівництва підпірної стіни ПС-1. Виконано - влаштування бурових палів діаметром 820 мм – 223 шт., влаштування залізобетонної закидки ПС-1 – 100 м3. -Противарійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул.Петра Радченка - у 2017 році підприємство організацією ТОВ «Основа» влаштування залізобетонних підпірних стін ПС-1 – 100 % ; - влаштування гідрозолвії – ПС-1 - 100% - влаштування дренажу – 100% влаштування залізобетонних	35835.70	0.00	35835.70	0.00	Протизсувні роботи на схилі озера Глинка- Роботи призупинені в зв'язку з коригуванням проектної документації, не отримано експертний звіт. Противарійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул.Петра Радченка - затримка виконання робіт в повному обсязі пов'язана з
--------	---	---	----------	------	----------	------	--	----------	------	----------	------	---

2.7.8.	Капітальний ремонт гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	3000.00	0.00	3000.00	0.00	КП "СУППР" щомісячно проводиться поточний ремонт гідротехнічних споруд, які перебувають на балансі підприємства	0.00	0.00	0.00	0.00	Відсутність фінансування
3. Організаційне забезпечення розвитку житлово-комунальної сфери												
3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства												
3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецексплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	60.00	0.00	10.00	50.00	Послуги надані в повному обсязі. Акт здачі-прийняття робіт, протоколи засідань Державної кваліфікаційної комісії	0.00	0.00	0.00	0.00	При проведенні заходів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення ОСББ голови правління ОСББ та ЖБК, а також всі бажаючі направляються на зазначені заходи.
3.1.2.	Створення центру енерго-ефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	10600.00	0.00	10000.00	600.00	На даний час не вирішено питання відведення земельної ділянки під будівництво Центру.	0.00	0.00	0.00	0.00	Не вирішено питання відведення земельної ділянки під будівництво Центру. Виключено з Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	300.00	0.00	300.00	0.00	КП "Київкомунсервіс" Проведено роз'яснювальну роботу на звернення населення, видано буклет з питань поводження з небезпечними відходами (тираж 20 тис. примірників), екологічну розмальовку (5 тис. примірників), інформаційні наклейки на підземні контейнери - 1200 шт.	105.00	0.00	105.00	0.00	-
3.2. залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням												
3.2.1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово- комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	20.00	0.00	20.00	0.00	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами) від 03.11.2011 № 996 районними в місті Києві державними адміністраціями постійно здійснюється співпраця з громадськістю та надаються консультації.	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3.1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	1500.00	0.00	1500.00	0.00	Магістральні трубопроводи централізованого опалення, що проходять по мостах через р. Дніпро у м. Києві не знаходяться на балансовому утриманні комунального підприємства «Київавтошляхміст», яке входить до складу комунальної корпорації «Київавтодор» і є балансоутримувачем мостів м. Києва.	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3.3.4.	Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Києві на 2018-2022 роки	Департамент житлово- комунальної інфраструктури	400.00	0.00	400.00	0.00	Відсутність фінансування	0.00	0.00	0.00	0.00	-
ВСЬОГО:			10451899.20	792219.55	2161673.25	7498006.40		2419777.00	111001.70	1652243.51	656531.79	