

Інформація про виконання програми за I півріччя 2016 року

Додаток 3

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів програми)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування відповідального виконавця програми)
3. Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затверджена рішенням Київської міської ради від 04.11.2010 № 220/5032
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування млн. грн.				Фактичні обсяги фінансування млн. грн.				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1	Підвищення кваліфікації робітників та постійне інформування населення про якість питної води та стан системи водопостачання	ПАТ АК "Київводоканал"	2016.00	700.00	0.00	0.00	700.00	45.94	0.00	0.00	45.94	-
2	Капітальний ремонт біуетних комплексів	СВКП «Київводфонд»	8/31/2016	7002.00	0.00	7002.00	0.00	3046.40	0.00	3046.40	0.00	Виконання заходу програми складає 44 %

3	Будівництво артезіанських свердловин малої продуктивності	СВКП «Київводфонд»	8/31/2016	1799.00	0.00	1799.00	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00	Укладено договори на будівництво арт свердловин на вул. Освіти, 5 та Г. Наумова, 27
4	Перспективне проектування: Будівництво артезіанських свердловин малої продуктивності	СВКП «Київводфонд»	8/31/2016	760.00	0.00	760.00	0.00	144.20	0.00	144.20	0.00	Укладено договори на виготовлення проектної документації
ВСЬОГО:				10261.00	0.00	9561.00	700.00	3730.54	0.00	3684.60	45.94	