

Інформація про виконання програми за 2016 рік

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури
(найменування головного розпорядника коштів програми)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури
(найменування відповідального виконавця програми)
3. Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки (Рішення Київської міської ради від 17.03.2016 №232/232)
(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)
4. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.			Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)		
				Усього, тис. грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.		Усього, тис.грн.	у тому числі за рахунок, тис.грн.				
					державний бюджет	бюджет м. Києва		кошти небюджетних джерел	державний бюджет		бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Етап виконання												
1.1. Підвищення ефективності управлінських процесів у житлово-комунальному господарстві												
1.1.1.	Створення сприятливих умов для конкуренції на ринку послуг з управління та утримання житлового фонду.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецексплуатація»	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Завдяки створенню нових ОСББ змінено форму управління у житлових будинках комунальної власності – 2, відомчі-3, інвестиційні – 22.
1.1.2.	Забезпечення сталого функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та підтримка їх створення	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Проведено 1305 консультацій. Створено 304 ОСББ, забезпечена реалізація міських програм підтримки діяльності ОСББ
1.1.3.	Залучення будинкових громад та інших форм самоорганізації населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Залучено до управління житловим фондом 80 уповноважених осіб
1.1.4.	Створення системи захисту інтересів та прав споживачів житлово-комунальних послуг.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	Не потребує фінансування в рамках Програми.	-	-	-	-	-	-	-	Організовано роботу диспетчерської телефонної лінії 1557, телефону "Гаряча лінія" в ДЖКІ, сервісних центрів "Центру комунального сервісу"

1.1. 5.	Надання фінансової підтримки для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000.00	-	5000.00	-	-	-	-	-	Кошти не були передбачені в бюджеті міста Києва на 2016 рік
2.1. Житловий фонд та благоустрій прибудинкової території												
2.1. 1.	Реконструкція, заміна та модернізація застарілих і зношених ліфтів на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	80000.00	-	80000.00	-	118753.07	-	118753.07	-	Завершено роботи на 420 об'єктах (в т. ч. КБР- 114, з них по перехідним 57 об'єктам; ДЖКІ -11, РДА- 295).
2.1. 2.	Капітальний ремонт житлового фонду м. Києва із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	100000.00	-	100000.00	-	282455.68	2847.70	279607.98	0.00	Виконувалися роботи по: заміні вікон, утепленню фасадів, ремонту сх. клітин, ремонт ел. мереж, ремонту покрівлі, ремонт балконів, ремонт будівель.
2.1. 3.	Виконання робіт з облаштування ігрових та спортивних майданчиків на умовах співфінансування (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000.00	-	30000.00	-	18918.51	-	18918.51	-	Облаштовано 255 ігрових та спортивних майданчиків.
2.1. 4.	Виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій житлових будинків та міжквартальних проїздів (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент транспортної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	30000.00	-	30000.00	-	103791.24	-	103791.24	-	Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та прибудинкових територій житлової забудови виконано на 122 об'єктах. Відновлено 274,3 тис. кв. м. асфальту.

2.1. 5.	Оновлення парку прибиральної (снігоприбиральної) техніки.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000.00	-	10000.00	-	4416.00	-	4416.00	-	Придбано 9 тракторів та екскаватор-навантажувач
2.1. 6.	Реалізація енергоефективних проєктів на умовах спільного фінансування ОСББ та ЖБК з метою залучення населення до управління житловим фондом.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	20000.00	-	20000.00	-	27559.23	-	19920.00	7639.230	За кошти КМДА виконано роботи з: утепл. фасадів на 8 об'єктах, ГПП -29, теплоізоляції дахів - 2, зміни вікон та дверей - 17, заміна освітл. приладів - 8.
2.1. 7.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	5000.00	-	5000.00	-	1106.57	-	1106.57	-	Відшкодована частина кредиту 27 позичальникам
2.1. 8.	Комплексна термосанация житлового фонду м. Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	100000.00	-	-	100000.000	-	-	-	-	-
2.2. Будинки бюджетної сфери, що фінансуються з бюджету міста Києва.												
2.2. 1.	Комплексна термосанация в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	188500.00	-	79700.00	108800.000	71875.60	0.00	41513.60	30362.000	Завершено проєктні роботи по 16 об'єктам, отримані експертні висновки. НЕФКО у 5 закладах освіти завершені роботи з термомодернізації на 100%.

2.2. 2.	Модернізація систем освітлення в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	350000.00	317000.00	-	33000.000	15551.51	-	827.00	14724.51	НЕФКО: завершені проекти з модернізації освітлення у 12 закладах освіти.
2.2. 3.	Оснащення установ, що фінансуються з бюджету міста Києва енергоефективними кухонними плитами.	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	10000.00	-	10000.00	-	1058.80	-	1058.80	-	Встановлено 55 плит
2.2. 4.	Реконструкція систем гарячого водопостачання в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва із застосуванням відновлюваних джерел енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	6720.00	-	3360.00	3360.000	300.00	-	300.00	-	Виконані проектні роботи по 12 об'єктам
2.2. 5.	Створення та забезпечення функціонування он-лайн бази енергетичних аудитів	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», районні в м. Києві державні адміністрації	2016	4920.00	-	4920.00	-	800.20	-	800.20	-	Закуплено обладнання, розроблено технічне завдання
2.2. 6.	Стимулювання впровадження енергоефективних заходів в установах, що фінансуються з бюджету м. Києва, шляхом часткового відшкодування за кредитами на реалізацію енергосервісних договорів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	1000.00	-	1000.00	-	-	-	-	-	Розпорядженням КМДА від 08.07.2016 № 520 затверджені базові рівні для 19 закладів бюджетної сфери, за результатами торгів визначено 15 переможців щодо надання енергосервісних послуг
2.3. Система водопостачання та водовідведення												
2.3. 1.	Будівництво гідровузла на вул. Дяченка в мікрорайоні Бортничі.	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, УКБ «Позняки – Інвест»	2016	22906.80	-	22906.80	-	13173.20	-	13173.20	-	Виконані роботи, пов'язані із здачею в експлуатацію 1 черги об'єкту. Запланований термін здачі в експлуатацію 1 черги об'єкту – 2 квартал 2017 року

2.3. 2.	Відновлення роботи біюетних комплексів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	6000.00	-	6000.00	-	16962.20	-	16962.20	-	Введено в експлуатацію 8 свердловин, виконано капітальний ремонт на 37 біюетних комплексах, розроблено 11 ПКД
2.3. 3.	Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	13000.00	-	13000.00	-	383.00	-	383.00	-	Укладено договір з ДП «Інститут «Київінжпроект» ТОВ «НВП «Київпроект» на виконання проектних робіт з перерахунку кошторисної частини проектної документації. Виконані проектні роботи
2.3. 4.	Невідкладні заходи з оптимізації системи водовідведення.											-
2.3. 4.1.	Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	396360.10	236360.10	160000.00	-	273304.30	142367.40	130936.90	-	Завершена проходка тунелю, улаштування вторинної обробки тунелю, комплекс робіт по будівництву вузлів переключення №9,10,12. Виконано вторинної обробки -9705,5 м (99,7). Роботи виконуються згідно плану
2.3. 4.2.	Реконструкція головного міського каналізаційного колектора.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	3000.00	-	3000.00	-	-	-	-	-	
2.3.5. Реконструкція Бортницької станції аерації:												
2.3. 5.1.	Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1а в Дарницькому районі. I черга будівництва. Насосна станція першого підйому.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	8136.40	-	8136.40	-	2686.90	-	2686.90	-	22.08.2016 року затверджено титул на виконання проектно-вишукувальних робіт. Укладено договір від 02.09.2016 № 031604 з ДП «Київінжпроект» «ТОВ НВП «Київпроект» на коригування проектно-кошторисної документації. Завершення коригування ПКД та передача на експертизу заплановано на 16.01.2017.

2.3. 6.1.	Реконструкція каналізаційних колекторів з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій (вул. Стеценка, вул. Дегтяренка, вул. Луначарського, вул. Лебедева, вул. Зодчих, вул. Борщагівська, вул. Леніна, вул. Бутлерова, просп. Комарова, Південно-Західний кан. колектор, Позняківський каналізаційний колектор, Мостицький каналізаційний колектор, просп. Правди, вул. Бережанська, від вул. Полярної до вул. Лугової та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	252845.90	-	252845.90	-	28013.70	-	12441.70	15572.000	Департаментом будівництва виконувались роботи з реконструкції каналізаційних колекторів: вул. Дегтяренка, вул. Лебедева, просп. Комарова, вул. Бережанська, вул. Зодчих, вул. А. Бутлерова. ПАТ "АК "Київводоканал" виконані роботи з ліквідації аварійної ситуації на каналіз. колекторі на вул. Леніна, 50 у Дарницькому районі
2.3. 6.2.	Реконструкція каналізаційних колекторів. Самопливні колектори (вул. Шліхтера, Каунаський колектор, III черга Ново-Дарницького колектора, вул. Борщагівська, від вул. Здобувівської до просп. Бажана, вул. Дніпродзержинська, вул. Гайдара, Голосівський каналізаційний колектор та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	210300.00	-	202800.00	7500.000	412.70	-	412.70	-	Проектні роботи з реконструкції каналізаційних колекторів: Шліхтера, Каунаського, III черга Ново-Дарницького колектора
2.3. 6.3.	Будівництво нових самопливних каналізаційних колекторів (вул. Стеценка, від Мостицького каналізаційного колектора до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний каналізаційний колектор (I-IV пускові комплекси та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	536030.00	536030.00	-	-	10551.90	-	10551.90	-	Будівництво каналізаційних колекторів: Стеценка, від Мостицького до Головного міського каналізаційного колектора, Південно-Західний (Департамент будівництва та житлового забезпечення)

2.3. 6.4.	Будівництво та реконструкція напірних колекторів (від КНС «Пуша-Водиця» до вул. Газопроводної, КНС «Ново-Подільська»-2 нитка, переключення КНС «Наводницька» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Мишоловка» в розвантажувальний колектор, переключення КНС «Микільська Борщагівка-2» в Південно-Західний колектор, реконструкція третьої нитки КНС «Оболонська», КНС «Перемога»-2 нитка, КНС «Конча-Заспа-6», бульв.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	16440.00	-	16440.00	-	100.00	-	100.00	-	Проведені електронні закупівлі робіт з коригування проекту та укладені відповідні договори, виконувалися роботи зі збору вихідних даних для коригування проектів, розроблена та затверджена документація конкурсних торгів щодо визначення генпідрядника
2.3. 7.	Реконструкція каналізаційних насосних станцій з впровадженням енергозберігаючих технологій (Метрологічна, Русанівка, Микільська Борщагівка-1, Оболонська, Ново-Подільська, Водопарк, Наводницька, Мишоловка та інші)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал», КП «Київбудреконструкція»	2016	34400.00	-	34400.00	-	29006.10	-	-	29006.10	Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-Б, КНС в парку "Русанівка", КНС "Оболонь" по пр. Московському, 14-Б, КНС "Ново-Подільська" по вул. Введенській, 23, КНС «Водопарк» по вул. Мурманській, 2, КНС "Наводницька" по Надпільській шосе, 3
2.3. 8.	Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	70377.70	-	70377.70	-	672.90	-	672.90	-	Проектні роботи. Отримано Експертний звіт від 15.09.2016 № 00-1880-15/13, генеральний проектувальник - ТОВ «Інжкомпроект».
2.3. 9.	Будівництво централізованої системи водовідведення житлових масивів малоповерхової забудови приватного сектору	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	40000.00	-	40000.00	-	23966.30	-	23966.30	-	Виконані роботи з реконструкції (будівництва) водовідведення приватного сектору у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах.
2.3. 10.	Будівництво Правобережних очисних споруд (розробка техніко-економічного обґрунтування).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «АК «Київводоканал»	2016	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	-
2.4. Система газопостачання, постачання теплової енергії, електроенергії												

2.4. 1.	Оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	96000.00	-	32000.00	64000.000	77175.50	-	56522.90	20652.600	Встановлено 1 730 прилад обліку теплової енергії на вводах житлових будинків.
2.4. 2.	Впровадження системи дистанційного аналізу та обліку енергоспоживання в комплексі з відновленням роботи (модернізацією) обладнання індивідуальних теплових пунктів (ІТП):							-	-	-	-	-
2.4. 2.1.	- в установах, що фінансуються з бюджету міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» районні в м. Києві державні адміністрації	2016	32463.00	-	32463.00	-	8548.10	-	7925.10	623.00	ГВП: виконано реконструкцію системи теплопостачання житлового будинку за адресою : вул. Ганни Ахматової, 43 з облаштуванням ІТП в місцях введення в тепломережу. Щомісячно проводиться обслуговування 922
2.4. 2.2.	- в житловому фонді.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	21000.00	-	-	21000.000	1740.40	-	1740.40	-	-
2.4. 3.	Оснащення житлових будинків комунальної форми власності, ЖБК та ОСББ приладами для забезпечення погодозалежного регулювання постачання теплової енергії.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	5000.00	-	5000.00	-	-	-	-	-	-

2.4. 4.	Реконструкція теплових мереж (магістральних та розподільчих).	Департамент будівництва та житлового забезпечення, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	100000.00	-	0.00	100000.000	9847.30	-	2683.30	7164.000	КП КБР виконувало роботи з будівництва теплових мереж для приєднання до централізованих теплових мереж ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" житлових будинків № 26, 28 на вул. Чистяківській, ПАТ "Київенерго" виконувало роботи з реконструкції теплових мереж на 5 об'єктах.
2.4. 5.	Реконструкція теплових пунктів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	104218.20	-	4218.20	100000.000	2261.10	-	2261.10	-	КП ГВП змонтовано в повному обсязі 6 ГПП в 3-х будинках (вул. Івана Пулюя, 1А, 5А, 5Б.), КП КБР виконано проектні роботи з реконструкції теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13
2.4. 6.	Реконструкція котельень з встановленням регулюючих гідромуфт на насосному обладнанні, дугтьових вентиляторах та димососах.	ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	24500.00	-	-	24500.000	-	-	-	-	-
2.4. 7.	Модернізація об'єктів тепlopостачання з встановленням теплоутилізаторів.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	2016	100498.00	-	498.00	100000.000	-	-	-	-	-
2.4. 8.	Реконструкція котельень з ліквідацією малоефективних котельень.							-	-	-	-	-
2.4. 8.1.	Реконструкція систем тепlopостачання житлових будинків шляхом заміни вбудованих котельень на модульні (перелік об'єктів визначений розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 квітня 2012 року № 695 та від 20 квітня 2012 року №645).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000.00	-	8000.00	-	-	-	-	-	-

2.4. 8.2.	Реконструкція котельнь (перелік об'єктів визначений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.04.2013 № 511, котельні по вул. Котельникова, 7/13, вул. Дніпровська, 1А, вул. Багговутівська, 36-А, просп. Науки, 47 та інші).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент будівництва та житлового забезпечення ПАТ «КІЇВЕНЕРГО», КП «Київбудреконструкція»	2016	142447.40	-	142447.40	-	8646.30	-	8646.30	-	Виконані роботи з реконструкції котельні по вул Котельникова, 7/13 (змонтовано теплові лічильники, виконано улаштування газоходу до котла 1,1 мВт. Закінчення монтажу буде виконано після коригування проекту з урахуванням змін наданих СВІП «Київські тепло мережі» та отримання нового експертного звіту.
2.4. 9.	Впровадження технологій теплозабезпечення з							-	-	-	-	-
2.4. 9.4.	Будівництво ТЕЦ на відновленому паливі у Деснянському районі (проектні роботи)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	7700.00	-	7700.00	-	-	-	-	-	-
2.4. 10.	Будівництво ліній електропередач напругою 35-110 (150) кВ:							-	-	-	-	-
2.4. 10. 1.	Будівництво КЛ 110 кВ «Новокиївська-Московська».	ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	2016	15000.00	-	-	15000.000	-	-	-	-	-
2.4. 10. 2.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «ТЕЦ-5 – Славутич-Позняки» з КРУЕ 110 кВ ПС «Позняки».	ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	2016	10000.00	-	-	10000.000	-	-	-	-	-
2.4. 10. 3.	Будівництво ЛЕП 110 кВ «Західна-Північна», заміна ПЛ від кабельних виводів з ПС «Західна»: 1 лінія до ПС «Біличі» до 2 лінія ПС «Мостицька».	ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»	2016	15000.00	-	-	15000.000	216.70	-	-	216.700	Проектно-вишукувальні роботи
2.4. 11.	Реконструкція об'єктів системи газопостачання м. Києва.	ПАТ «КІЇВГАЗ»	2016	46300.00	-	-	46300.000	60422.00	-	-	60422.000	Заміна 676 анодів на 42 СКЗ, реконструкція ГРП та ШРП (32 одиниці), заміна 533 відключаючих пристроїв на сучасні шарові крани, встановлено 6010 квартирних лічильників газу, встановлено 1056 будинкових ВОГ
2.5. Санітарне очищення міста												

2.5.1.	Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» по вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2016	282229.50	-	56445.90	225783.600	-	-	-	-	-
2.5.3.	Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ "Київспецтранс", КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»	2016	21819.50	-	21819.50	-	128.00	-	128.00	-	Проектні роботи. Позитивний експертний звіт не отримано. У зв'язку з корегуванням ПКД будівельні роботи на об'єкті призупинено.
2.5.4.	Відновлення функціонування та модернізація системи очистки стічних вод та фільтрату на полігоні твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці, Обухівського району Київської області.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПрАТ «Київспецтранс»	2016	3500.00	-	3500.00	-	-	-	-	-	-
2.5.5.	Виконання робіт з рекультивациі полігонів ТПВ.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	2016	30000.00	-	30000.00	-	-	-	-	-	-
2.5.6.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для роздільного збирання цінних компонентів побутових відходів (макулатури, полімерних матеріалів, скла, чорного і кольорових металів, небезпечних відходів у складі побутових).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства-перевізники побутових відходів	2016	3600.00	-	1200.00	2400.000	841.00	-	-	841.00	Відремонтовано 375 контейнерів. Встановлено нових/орендованих контейнерів - 337
2.5.7.	Капітальний ремонт, реконструкція, організація експлуатації стаціонарних громадських туалетів, будівництво інженерних мереж та встановлення громадських вбиралень	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, СВКП «Київводфонд»	2016	2753.00	-	2753.00	-	1709.20	-	1709.20	-	Капітальний ремонт 5-ти громадських вбиралень стаціонарного типу
2.5.8.	Заходи з організації впровадження нових технологій поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	2016	10000.00	-	-	10000.000	30.00	-	-	30.00	Кількість нових контейнерів для збирання небезпечних відходів у складі побутових-3

2.5.9.	Оновлення парку автотранспорту зі збирання та вивозу побутових відходів (у т.ч. за рахунок поповнення його великовантажними сміттєвозами).	Підприємства сфери поводження з побутовими відходами	2016	10000.00	-	-	10000.000	23261.18	-	1670.00	21591.18	Кількість сміттєвозів (придбаних/оренда) – 37 одиниць. КП "Київкомунсервіс" придбано сміттєвоз для збирання побутових відходів безконтейнерним способом
2.5.10.	Забезпечення житлової та громадської забудови контейнерами для збирання ТПВ. Оновлення та ремонт контейнерного парку міста Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс», підприємства сфери поводження з побутовими відходами	2016	5000.00	-	-	5000.000	7102.51	-	-	7102.51	Кількість нових, орендованих та відремонтованих контейнерів – 7661
2.6. Ритуальні послуги												
2.6.1.	Будівництво нового крематорію у лівобережній частині міста	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Київський крематорій»	2016	11030.00	-	11030.00	-	-	-	-	-	-
2.6.2.	Проведення інвентаризації місць поховань.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	4700.00	-	4700.00	-	-	-	-	-	-
2.6.3.	Реконструкція та будівництво міських кладовищ в тому числі виділення земельної ділянки (перелік об'єктів затверджується щорічно виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	4750.00	-	4750.00	-	-	-	-	-	-
2.6.4.	Будівництво колумбарних стін на міських кладовищах (Лісове, Братське, Миське).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	7360.00	-	7360.00	-	-	-	-	-	-
2.6.5.	Будівництво туалетів на Південному, Північному, Військовому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	1145.00	-	1145.00	-	1640.20	-	1640.20	-	виконані роботи з будівництва туалетів на Лісовому, Південному, Байковому кладовищах.
2.6.6.	Будівництво мереж електропостачання на Старообрядному кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	205.00	-	205.00	-	-	-	-	-	-
2.6.7.	Влаштування протизсувних заходів на Звіринецькому кладовищі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»	2016	210.00	-	210.00	-	-	-	-	-	-

2.6. 8.	Розроблення Генерального плану розвитку ДІМ Лук'янівський заповідник з комплексом будинків і споруд та церкви Св. Катерини.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ДІМ Лук'янівський заповідник	2016	4300.00	-	4300.00	-	-	-	-	-	-
2.7. Інженерний захист територій												
2.7. 1.	Протизсувні роботи на схилі озера Глинка в районі провулку Академіка Філатова у Печерському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	52000.00	-	52000.00	-	6032.50	-	6032.50	-	Роботи виконуються згідно графіку. Виконано знесення зелених насаджень. Розпочато роботи з влаштування паль БНП 12,5 нижньої підпірної стіни ПС-1 (виконано-99м3). Також виконана монтажна площадка під влаштування паль для бурової установки.
2.7. 2.	Противарійні роботи із укріплення зсувонебезпечного схилу Совської балки біля вул. Петра Радченка у Солом'янському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	20000.00	-	20000.00	-	18041.50	-	18041.50	-	Роботи виконуються відповідно графіка. Продовжуються роботи з влаштування дренажної системи ПС2 (виконано – 168 м3) . Проводяться роботи з влаштування обв'язувального поясу ПС1 (виконано –83 м3). Виконується зворотна засипка піском ПС1, ПС2.
2.7. 3.	Укріплення схилу біля будівлі на вул. Нижньоюрківській, 53 у Подільському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	11000.00	-	11000.00	-	2930.70	-	2930.70	-	Виготовлено арматурних каркасів колон на будівельному майданчику -26 шт., каркасів ростверку-30м (87м3). Виконано влаштування паль БНП -800 -61,5м3. Виконано влаштування застінного дренажу із трубофільтрів-52м. Завезено та розроблено 9300,0 м3 ґрунту.
2.7. 4.	Комплекс протизсувних заходів для укріплення дніпровського схилу біля пішохідного мосту у Печерському районі м. Києва.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	8000.00	-	8000.00	-	2.90	-	2.90	-	Виконано обстеження зелених насаджень та отримано акт від КО "Київзеленбуд".

2.7.5.	Противарійні роботи з влаштуванням підпірних стінок між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській та №10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція»	2016	4000.00	-	4000.00	-	98.00	-	98.00	-	Виконано топографічну зйомку та інженерно-геологічні вишукування. Укладено договір на проектні роботи
2.7.6.	Виконання робіт з інженерного захисту територій (перелік об'єктів визначається за результатами моніторингу КП «СУППР»).	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київбудреконструкція», КП «СУППР»	2016	19098.10	-	19098.10	-	8656.70	-	8656.70	-	Реконструкція (противарійні роботи) підпірних стінок на схилі біля будинку №14 на проспекті Червонозоряному у Солом'янському районі, на схилі біля садиб №№ 22, 24, 26 на вул. Адмірала Ушакова у Голосіївському районі, між будинками №5/1-А на вул. Трьохсвятительській і №10 на вул. Костьольній у Шевченківському районі.
2.7.7.	Обстеження існуючого стану гідротехнічних споруд.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «СУППР»	2016	2000.00	-	2000.00	-	-	-	-	-	

3.1. Зміцнення кадрового потенціалу у сфері житлово-комунального господарства

3.1.1.	Проведення курсів з підготовки управителів майном житлового комплексу та з питань утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і утримання житлового фонду на базі КП «Київжитлоспецекасплуатація».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації, КП «Київжитлоспецекасплуатація»	2016	60.00	-	10.00	50.000	13.75	-	-	13.750	25 послуг
3.1.2.	Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання з питань енергозбереження на підприємствах житлового господарства.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»	2016	600.00	-	600.00	-	0.00	-	0.00	-	Розроблено концепцію центру
3.1.3.	Проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо роздільного збирання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.	КП «Київкомунсервіс» Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	300.00	-	300.00	-	-	-	-	-	Проведено роз'яснювальну роботу на звернення населення під час ШОК, Комуніальний лікбез, Енергоефективний форум

3.2. залучення громадськості до процесів формування житлової політики та розвитку житлово- комунального господарства, а також до контролю за їх втіленням

3.2. 1.	Проведення консультацій з громадськістю, забезпечення інформаційного супроводження реалізації плану міських заходів з розвитку житлово-комунального господарства через засоби масової інформації.	Департамент суспільних комунікацій, Департамент житлово-комунальної інфраструктури, районні в м. Києві державні адміністрації	2016	20.00	-	20.00	-	-	-	-	-	Проведено 126 консультацій з ініціативними групами житлових будинків, опрацьовано більше 1000 запитів ініціативних груп
3.3. Науковий розвиток сфери житлово-комунального господарства												
3.3. 1.	Дослідження стану магістральних трубопроводів централізованого опалення на мостах м. Києва через річку Дніпро (міст Патона, міст Московський, міст Південний) за результатами їх обстеження.	Департамент транспортної інфраструктури	2016	1500.00	-	1500.00	-	-	-	-	-	-
3.3. 2.	Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	2016	110.00	-	110.00	-	199.00	-	199.00	-	Виконано наукову розробку на тему: Розроблення нової редакції цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»
3.3. 3.	Створення та ведення міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами.	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП «Київкомунсервіс»	2016	100.00	-	100.00	-	134.56	-	-	134.56	Розроблення та впровадження чергового етапу міської геоінформаційної системи поводження з побутовими відходами
Всього, відповідно до паспорту «Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 – 2020 роки» на 2016 рік				5661674.700	1169409.300	1740571.800	2751693.600	1381080.810	240113.500	924872.170	216095.140	-