

Звіт
про виконання результативних показників у 2017 році
цільової програми «Питна вода міста Києва»

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення	Обґрунтування невиконання
		планове	фактичне		
	Витрат				
	Обсяг ресурсів, усього, у т. ч.	69189.6	65453.4	-3736.2	
	Заміна і санація трубопроводів, тис. грн	61014.5	59217.6	-1796.9	
	Капітальний ремонт бюветних комплексів, тис. грн	3351.5	3324.2	-27.3	
	Будівництво бюветних комплексів, тис. грн	4387.5	2475.8	-1911.7	
	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів, тис. грн	436.1	435.8	-0.3	
	Продукту				
	Протяжність заміненних водопровідних мереж, км	4.604	4.604	0	
	Кількість відремонтованих бюветних комплексів, од.	23	23	0	
	Кількість побудованих бюветних комплексів, од.	2	1	-1	
	Кількість розроблених проектів будівництва бюветних комплексів, од.	6	6	0	
	Ефективності				
	Середня вартість заміни, санації 1 км водопровідної мережі, тис. грн	13252.5	12862.2	-390.3	
	Середня вартість капітального ремонту 1 бюветного комплексу, тис. грн	145.7	144.5	-1.2	
	Середня вартість будівництва 1 бюветного комплексу, тис. грн	2193.8	2475.8	282.1	
	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на будівництво 1 бюветного комплексу, тис. грн	72.7	72.6	0.0	
	Якості (відносно 2016 року)				

Середній показник аварійності на окремих водогонах (аварій/рік на 100 км трубопроводів)	123.5	123.3		
Збільшення кількості бюветних комплексів, од.	2	1	-1	