

**Інформація про виконання цільової програми "Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки"
за 2017 рік**

1. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми:

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн				Фактичні обсяги фінансування у 2017 році, тис. грн				Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі:			Усього	у тому числі:			
					державний бюджет	бюджет м. Київ	кошти небюджетних джерел		державний бюджет	бюджет м. Києва	кошти небюджетних джерел	
1	Реконструкція аварійної ділянки водоводу Д=900 мм на вул. О. Бальзака від вул. О.Сабурова до вул. М.Цветаєвої у Деснянському районі м. Києва	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2016-2017	12338.0	0.0	12338.0	0.0	12237.1	0.0	12237.1	0.0	Будівельні роботи завершені у жовтні 2017 року. У грудні завершені роботи з відновлення благоустрою території. Введення в експлуатацію та отримання сертифіката про готовність об'єкта заплановано у січні 2018 року.
2	Реконструкція водопроводу Д=500 мм на вул. Борщагівській від пров. Ковальського до Повітрофлотського мосту	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2016-2017	32071.2	0.0	32071.2	0.0	32070.2	0.0	32070.2	0.0	Роботи на об'єкті виконані на 76%. Завершення будівельних робіт заплановане у I кварталі 2018 року.
3	Санация водопровідних мереж Д=300, 400 мм на вул. Шевченка та вул. Леніна в мікрорайоні Жуляни м. Києва	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017-2018	8544.5	0.0	8544.5	0.0	7745.8	0.0	7745.8	0.0	Роботи на об'єкті виконані на 99,9%. Завершуються роботи з відновлення благоустрою території. Введення в експлуатацію та отримання сертифіката про готовність об'єкта заплановано у січні 2018 року.
4	Реконструкція водопровідної мережі Д=300 мм на території меморіального комплексу національного музею історії України у другій світовій війні	ПрАТ «АК «Київводоканал»	2017-2018	2759.2	0.0	2646.9	112.3	2729.0	0.0	2616.7	112.3	Роботи на об'єкті виконані на 15%. Роботи виконуються у супроводі археологічного нагляду.

5	Реконструкція хлорного господарства Деснянської водопровідної станції на просп. А. Навої, 1а у Дніпровському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	1996-2018	798.6	0.0	798.6	0.0	798.4	0.0	798.4	0.0	У червні 2017 року розроблене Технічне завдання. Укладений договір на виконання проектних робіт. Проект отримав позитивний висновок державної експертизи. Підготовлений проект розпорядження ВО КМР (КМДА) про затвердження проектно-кошторисної документації
6	Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології знезараження питної води з виробництвом та використанням низькоконцентрованого гіпохлориту натрію на просп. А. Навої, 1 в м. Києві	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2017-2019	850.0	0.0	300.0	550.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Проект проходить державну експертизу
7	Реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж по вул. Ярославській у Подільському районі	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2017	3651.0	0.0	3651.0	0.0	3637.1	0.0	3637.1	0.0	Будівельні роботи виконані. Введення в експлуатацію та отримання сертифіката про готовність планується у лютому 2018 року.
8	Реконструкція 2-х резервуарів технічної води на КНС "Комсомольська" за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 9 в Дніпровському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2018	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Підготовлене Технічне завдання. Укладений договір на виконання проектних робіт та розпочатий збір вихідних даних.
9	Реконструкція водопровідної мережі Д=200 мм по Залізничному шосе від бульвару Дружби народів до вул. Чорногірської в Печерському районі м. Києва	ПрАТ "АК "Київводоканал"	2018	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Підготовлене Технічне завдання. Укладений договір на виконання проектних робіт та розпочатий збір вихідних даних.

10	Капітальний ремонт бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	3351.5	0.0	3351.5	0.0	3324.2	0.0	3324.2	0.0	Капітально відремонтовані всі заплановані об'єкти
11	Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	4387.5	0.0	4387.5	0.0	2475.8	0.0	2475.8	0.0	Побудований бюветний комплекс на вул. Івана Кудрі, 37-39. Будівництво бюветного комплексу на вул. Йорданській, 11 перенесене на 2018 рік через неможливість виконувати роботи з буріння свердловини у зв'язку з погодними умовами.
12	Перспективне проектування: Будівництво бюветних комплексів	СВКП «Київводфонд»	2017 рік	436.1	0.0	436.1	0.0	435.8	0.0	435.8	0.0	Роботи виконані.