


## ЗВІТ

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації) за січень-вересень 2017 року  
про результати виконання Плану заходів на 2016-2018 роки з реалізації  
Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Номер та назва проекту	Територіальна спрямованість	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання Плану заходів					% виконання проекту у звітному періоді (з порівняльною оцінкою фактичного виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання Плану заходів (з поясненнями причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		плановий	фактичний		з початку реалізації проекту	за звітний період	запланована	фактична	запланована	фактична	найменування індикатора (показника)	Одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1.4.1. Комплексна термосанация будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013 - 2016	2013 - 2017	Кошти МФО	135490,5 тис. грн	37799,6 тис. грн	41500,0 тис. грн	27926,6 тис. грн	139190,79 тис. грн	127009,1 тис. грн	заклади	шт.	7 нефко (роботи по 3м закладам були розпочаті в 2016 році, завершено в 2017 році) + 1 бюджет (ДФРР)	БМР - 1 заклад – бюджет (ДФРР); 4 заклади (НЕФКО) будуть завершені в 2018 році. ПКД - 16 закладів бюджетної сфери.	-	74,8	-
				Бюджет м. Києва	107066,1 тис. грн	16764,8 тис. грн	16764,8 тис. грн	15635,5 тис. грн	107066,1 тис. грн	106140,6 тис. грн							
				Всього	242556,6 тис. грн	54564,4 тис. грн	58264,8 тис. грн	43 562,1 тис. грн	246256,89 тис. грн	233 149,7 тис. грн							
1.4.2. Модернізація систем освітлення будівель бюджетної сфери м. Києва	м. Київ	2013 - 2016	2013 - 2017	Кошти МФО	22826,26 тис. грн	24,39 тис. грн	1945,5 тис. грн	1945,5 тис. грн	22826,26 тис. грн	21743,9 тис. грн	заклади	шт.	3	3	0	100,0	-

1.4.3. Оснащення бюджетних закладів м. Києва енергоефективними кухонними плитами	м. Київ	Проект завершено в 2014 році															
1.4.4. Реконструкція систем гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери із застосуванням відновлювальних джерел енергії	м. Київ	2016-2017	2016	Бюджет м. Києва	353,8 тис. грн	53,8 тис. грн	129,5 тис. грн	53,8 тис. грн	429,5 тис. грн	353,8 тис. грн	к-сть ПКД	шт.	12	12	0	41,5	
2.1.1. Реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро	м. Київ	2012-2021	2012-2021	Бюджет м. Києва	8672,1	-	50,0	-	6471,6	6421,6	Дюкерні переходи 2017 р. Робоча документація	од. комплект	7 у 2021 році 1	0	-1	-	Обмеженість фінансування у 2017 році (опрацьовувалось питання щодо пошуку джерела фінансування на виконання проектних (Р) та будівельних робіт)
2.1.2. Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві	Право-бережна частина м. Києва	1993-2017	1993-2017	Всього Державний бюджет Бюджет м. Києва Інші кошти	1142274,3	2393,0	203969,6	203547,3	1141430,0	1141007,7	Каналізаційний колектор 2017 р. Експ. звіт	км од.	9,77 у 2017 році 1	9,77 1	0	99,8	

2.1.3. Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	Територія м. Києва, а також територія с. Підгірці Обухівського району Київської обл.	2013-2019	2013-2019	Бюджет м.Києва	20086,8	-	5,0	-	20049,9	20044,9	Тверді побутові відходи	тис. куб. м/рік	1288,0 у 2019 році	-			Проводиться усунення зауважень, отриманих від експертної організації для отримання експертного звіту
2.1.4. Перша черга будівництва споруд артезіанського водопостачання житлового масиву Осокорки Північні	Ж/м Осокорки Північні; м-ні Позняки, Березняки, Харківський та Стара Дарниця м.Києва	1994-2018	1994-2018	Бюджет м.Києва	91286,3	-	700,0	444,2	91150,3	90894,5	Водопроводи	км	7,3 у 2018 році			63,5	Тривалий час виконувалося обстеження стану будівель, споруд та технологічного обладнання. Скоригована проектно-кошторисна документація передана в експертизу
2.1.5. Будівництво системи хімічного очищення димових газів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м.Києва	2011-2020	2011-2020	бюджет м.Києва	8763,7	7646,5	2300,0	2285,6	3417,2	3402,8	Очисні споруди	т/добу	27 у 2020 році			99,4	
2.1.6. Встановлення турбоагрегату для виробництва електроенергії та подачі в міські мережі теплової й електричної енергії, заміна котлоагрегатів на філіалі «Завод «Енергія» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»	Дарницький р-н м.Києва	2017-2018	2017-2018	Кошти інвесторів	0	0	30000,0 тис. грн	0	30000,0 тис. грн	0	Утилізація ТПВ	т/добу	400	0	-400	0	Відсутність фінансування у 2017 році

2.1.7. Поводження з твердими побутовими відходами у м. Києві.	м. Київ	2016-2018	2016-2018	Інвестиційні кошти	0	0	500000,0 тис. грн	0	500000,0 тис. грн	0	Частка переробки ТПВ	%	0	0	0	0	У 2017 році кошти не було передбачено, роботи не виконувались. Здійснювався пошук інвесторів та визначення технології переробки відходів. Будівництво сміттєспалювального заводу в місті Києві не планується.
2.1.9. Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. Перша черга. Пусковий комплекс 5. Підготовчі роботи	Місто Київ та міста-сателіти	2015-2017	2015-2017	Всього Державний бюджет Бюджет м. Києва Інші кошти	154069,7	17171,8	34954,1	26674,3	201130,5	192850,7	Площа підготовленої території під будівництво	га	4,6	3,6	0	76,3	За рахунок Державного бюджету та відповідно до п. 2.7 Договору генпідряду від 29.09.2015 №БСА-01-АК (у 2017 році оплачено гарантійне утримання 5% від суми актів виконаних будівельних робіт у сумі 5 861 658,03 грн).
							20000,0	11720,3	178559,9	170280,2							
							14954,1	14954,0	21980,7	21980,6							
									589,9	589,9							